(20)ガラス工事の品質管理を適切に行うべきもの [重点監査事項] (指摘事項) 建設局は、表1の契約により、公園内の展望施設の改修工事を行っている。

り、本契約の設計図書では、遮熱性に優れた日射遮蔽型を指定していた。 を図るため、複層ガラス(注1)からLow-E複層ガラス(注2)への交換を行っている。 ラスのひび割れが発生し、 ところで、Low-E複層ガラスには、遮熱性能に違いのある日射遮蔽型と日射取得型があ このうち、展望施設の屋根面に設置されたトップライトについて見ると、経年劣化によるガ 雨漏りが生じていたため、その改修工事に合わせて、熱負荷の低減

ることが認められた。これは、局による材料承諾書の確認等、品質管理が不十分だったためで ガラスの性能を確認したところ、日射遮蔽型に比べて遮熱性の劣る日射取得型が設置されてい しかしながら、実地監査後、メーカーが局に提出した性能計算書により、実際に施工された

ないおそれがある このため、遮熱性に影響が出ることから、所期の目的である熱負荷の低減が十分に達成でき

局は、ガラス工事の品質管理を適切に行われたい。

(表1) 契約の概要

(建設局)

(単位:円)

葛西臨海公園クリスタルビュー建築改修工事
----------------------

(注1) 複層ガラス

(注2) Low-E複層ガラス 複数枚のガラスを合わせ、その中間層に乾燥空気やアルゴンガスなどを封入したガラス

の複層ガラスに比べ、遮熱性に優れる。 熱を反射・吸収する性能を有するLow-Eガラスを使用した複層ガラスであり、一般

> (21) 船舶における作業員の安全対策について受注者を適切に指導・監督すべきもの (指摘事項) 港湾局は、表1の契約により、船舶で運搬した石材を使用して護岸を補修している。

は、床面から2m以上の高所であって、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合 は、作業に従事する者に保護帽及び安全ベルト等を使用させることと定めている。 ところで、船内作業について定めた船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)で

護帽は使用しているものの、安全ベルト等を使用していない状況が認められた。 しかしながら、本契約の工事記録写真について見ると、船舶上で、石材の使用量を測定する際 2m以上の高さから墜落するおそれがある場所での作業を行っているにもかかわらず、保

局は、船舶における作業員の安全対策について受注者を適切に指導・監督されたい。

(表1) 契約の概要

(単位:円)

(港湾局)

契約件名	工期	契約金額
令和 2 年度中央防波堤外側埋立地その 2 北側 護岸補修工事	令和 3. 3. 16~令和 3. 7. 30	160, 297, 500

160, 297, 500	令和 3. 3. 16~令和 3. 7. 30	令和 2 年度中央防波堤外側埋立地その 2 北側 護岸補修工事
契約金額	工期	契約件名

# (22) 開口部における安全対策について受注者及び工事監理業務受託者を適切に指導・監督すべきもの (指摘事項)

交通局は、表1の契約により、三田線高架部の耐震補強工事を行うため、新高島平駅から西高島平駅間の橋脚部周辺を掘削している。

ところで、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)では、高さが2m以上の開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という。)を設けなければならない。また、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(注1。以下「墜落制止用器具」という。)を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと定めている。

しかしながら、本契約の工事記録写真について見ると、掘削深さ2m以上の開口部において、受注者が掘削作業や掘削深さの出来形確認(注2)を行う際に、囲い等を設けていない事例が認められた。

また、囲いと足場板(注3)による覆いを設けていた閉口部において、覆いの一部を取り外し、囲いの内側で橋脚部の出来形確認をする際に、墜落による危険があるにもかかわらず、受注者、工事監理業務受託者(注4)ともに墜落制止用器具を使用していない事例が認められた。

局は、開口部における作業員の安全対策について受注者及び工事監理業務受託者を適切に指導・監督されたい。

(交通局)

(表1) 契約の概要

(単位:円)

797, 956, 000	平成 31.3.13~令和 3.10.29	三田線新高島平駅・西高島平駅間耐震補強工事
契約金額	工期	契約件名

## (注1) 要求性能墜落制止用器具

墜落を制止する際に身体の荷重を肩、腰部及びもも等複数か所において支持する構造の部品で構成される墜落制止用器具のフルハーネス型(一本つり)の墜落制止用器具で、建設現場において従来の呼称として安全帯と呼ばれているもの

### (注2) 出来形確認

工事の目的物が契約どおりに出来上がっている、もしくは、施工されているかを確認すにょ

### (注3) 足場板

高所等で作業する際に仮設の作業床や通路に用いられる鋼製の板

## (注4) 工事監理業務受託者

局が施行する耐震対策等に伴う地下鉄工事の工事監理業務委託の受託者。業務の内容には、関係機関調整、設計図書等に基づく工事受注者への指導・確認、施工管理・品質管理・安全管理の確認、現場立会業務等がある。

# (23) コンクリート工の施工管理について受注者を適切に指導・監督すべきもの (指摘事項) 水道局は、表1の契約により、配水小管の布設替を行っている。

ところで、局配水管工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)では、コンクリートの打込み後の一定期間、硬化に必要な温度及び湿潤状態を保ち、有害な作用の影響を受けないようにコンクリートを養生(注1)することとしている。

そこで、各契約の工事記録写真を見ると、標準仕様書に定められたコンクリートの養生期間 (注2) が確保されていない事例が認められた。

このことについて局は、施工箇所を早期に開放する必要が生じたことから、一定の養生期間を確保できなかったとしている。

しかしながら、コンクリート打設箇所の品質を確保するためには、迂回路を設置するなどの対策を取ることにより、標準仕様書で定められた養生期間をとる必要があった。

局は、コンクリート工の施工管理について受注者を適切に指導・監督されたい

(水道局)

### (表1) 契約の概要

(単位:円)

項番	契約件名	工期	契約金額
1	江東区高橋 13 番地先から同区森下四 丁目 6 番地先間配水小管布設替工事	令和 2.11.26~令和 4.4.4	280, 709, 000
2	足立区西新井三丁目 19 番地先から同 区栗原二丁目 5 番地先間配水小管布 設替工事	令和 2. 11. 16~令和 4. 3. 24	290, 972, 000
ω	墨田区立花二丁目8番地先から同区 立花一丁目6番地先問配水小管布設 替工事	令和 2. 8. 28~令和 3. 4. 2	230, 824, 000
4	葛飾区東金町五丁目 14 番地先から同 区東金町五丁目 33 番地先間外 1 か所 配水小管布設替工事	令和元. 9.5~令和 2.6.10	228, 283, 000

### (注1) 養生

コンクリートが硬化するまで、一定期間適切な温度及び湿度に保持し、外力等から保護すること。強度、耐久性等の所要の性能を確保し、ひび割れ等を生じさせないことを目的としており、打込み後の一定期間、シートで覆う方法などがある。

### (注2)養生期間

使用するセメントの種類と気温により変わり、早強ポルトランドセメントの場合は3日から5日、普通ポルトランドセメントの場合は5日から9日が標準とされている。

# (24) 危険物の取扱いに関する施工管理を適正に行うべきもの (指摘事項)

教育庁は、表1の契約により、都立蔵前工業高等学校の校庭等改修工事において、劣化したグランド舗装を消防法によって危険物指定された引火性のある塗料を使用して舗装している。ところで、建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年国土交通省告示第496号。以下「要綱」という。)では、発注者及び施工者は、公衆災害を防止するために、関係法令等を遵守することとされ、東京都土木工事標準仕様書では、要綱を遵守することとされている。

このうち、消防法(昭和23年法律第186号)では、危険物(注1)の取扱いについての定めがあり、これを受けた危険物関係施設の運用基準(令和2年東京消防庁。以下「運用基準」という。)では、屋外で危険物を貯蔵する際、貯蔵数量に応じた取扱方法が定められている。そこで、本契約の工事記録写真等について見ると、消防法で定められている指定数量の約2

倍の危険物指定された塗料を高校敷地内に搬入しているが、貯蔵場所の配置計画や貯蔵状況等を確認できない。 - ウェトレビ エジゼン 小田坦元正神学性ロントでのチョーンチョウキやオア 空田井港に

庁によれば、受注者は、他現場で所轄消防署から了解を得ている事例を参考に、運用基準に 則って、搬入した危険物を微量危険物(注2)となる量に分散させて、高校敷地内の複数箇所に相互関距離10m以上を確保して貯蔵していたとのことである。

一方で、貯蔵状況等が確認できないことについて、工事請負契約に記載されている法令遵守は、受注者が契約上自主的に行うものであるとし、敷地内に微量危険物として分散して複数箇所に危険物を貯蔵していることについて、事前の貯蔵場所の配置計画や事後の貯蔵状況の確認を行っていなかったとしている。

しかしながら、庁は、東京都土木工事標準仕様書に基づき、受注者が消防法や運用基準を遵守して危険物を取り扱っているかを確認する必要がある。

庁は、危険物の取扱いに関する施工管理を適正に行われたい。

(教育庁)

(表1) 契約の概要

(単位:円)

117, 118, 045	令和 3. 9. 13~令和 4. 3. 15	都立蔵前工業高等学校(3)校庭等改修工事
契約金額	備工	契約件名

### (注1) 危険物

火災発生や火災拡大の危険性が大きいもの、消火の困難性が高いものなど、その物性が消防法で定められている。また、指定数量とは、危険物の危険性に応じて定められた数量のことで、消防法の中で物性ごとに細かく設定されている。指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は消防法等の規制を受ける。指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物は東京都火災予防条例の規制を受ける。

### (注2) 微量危険物

象から外れる。 指定数量の5分の1未満の危険物を微量危険物という。微量危険物は消防法等の規制対

(25) 建築工事における雑壁の設計及び施工を適切に行うべきもの [重点監査事項](指摘事項) 産業労働局は、表1の契約により、室内環境を全自動で制御する温室を設置するなどし、新

計変更で行っている。 を目的として、地面の傾斜部分を平地とするため、最大で高さ1.7mとなる擁壁の工事を設 技術による食物栽培の実践が可能な農業者への貸出施設(注1)の整備を行っている 本契約では、温室に付属する暖房用オイルタンク等を設置するスペースを確保することなど

ところで、この擁壁工事の設計及び施工管理について見ると、次の点が認められた。

を適切に設定する必要がある. 「建築基礎設計指針」という。)等の各種指針等に記載されるとおり、地盤条件等の設計条件 擁壁の設計に当たっては、建築基礎構造設計指針(2019年改定 日本建築学会。以下

いて局に確認したところ、現地が地形的に盛土ではないという推測のもと、公表されている じて示されている地耐力に関わる数値を設計条件として設定したとのことであった。 近傍地のボーリングデータ等から支持地盤を関東ローム層と推定し、道路土工擁壁工指針(平 この点に着目し、地盤条件に係る本擁壁設計の構造計算に用いた地耐力に関する数値につ 公益社団法人日本道路協会。以下「擁壁工指針」という。) に地盤の種類に応

が関東ローム層であるという判断の根拠とするには不十分である。したがって、設定された ング箇所は現地から距離が離れており、ボーリングデータが示す土質も当該擁壁の支持地盤 しかしながら、地形からは現地が盛土であるか否かは判断できない。また、近傍のボーリ

数値が妥当なものであるか判断ができない。

状況・水位)を調査・計測して設計図書の記載事項との整合性を確認すること、また、品質 管理の方法などを定める施工計画の作成に際しては、設計図書の内容及びその前提となる設 建築基礎設計指針における擁壁工事の施工管理に関する記述においては、地盤条件(地盤

件が変更時の設計において推定であったことを踏まえれば、施工段階においては、地質試験 等を実施し、推定の正否を確認する必要があった。 **数を確認することが必須事項である。さらに、支持地盤が関東ローム層であるという設計条** 計条件等を適切に把握した上で、施工管理の内容を設定することとされている このように、擁壁工事の施工管理においては、擁壁設置場所の地盤状況と設計条件との合

関東ローム層であった場合においても、施工段階においては、支持地盤が乱されていないこ ると土の強度が著しく低下する性質を持っているため、仮に局が想定するとおり支持地盤が とについても確認する必要があった。 に記載されるとおり、自然状態では十分な強度を有していても、いったん土の構造が乱され また、関東ローム層は、小規模建築物基礎設計指針(2008年制定 日本建築学会)等

しかしながら、局は、これらの確認を行っておらず、適切でない。

るよう、必要な設計条件を適切に設定し、設計条件を踏まえた適切な施工管理を行う必要があ 局は、設計変更対応での限られた時間の中であっても、工事目的物が所定の性能を確保でき

ŝ

局は、 建築工事における擁壁の設計及び施工を適切に行われたい。

(表1)契約の概要

インキュベーション農園 (仮称) ムハウス整備工事 契約件名 アグリシステ 令和 3. 1. 13~令和 3. 3. 31 斯丁 87, 434, 600 契約金額

(注1) インキュベーション農園整備事業において整備された施設。新たな栽培技術の導入に興 目的とし、都への買取りの申出等があった生産緑地を活用して収益性の高い新技術による 味はあるが、一時的な収入減などの懸念からその導入を見送っている農業者への貸出しを 栽培を実践できるよう整備した施設である

(注2)監査日(令和4年2月8日)現在、当該擁壁に不具合は認められないものの、令和4年 度中に調査を実施し、確認する予定である。

(産業労働局)

(単位:円)

# (26) 工事監理等委託料の算定基準を適切に改定すべきもの (指摘事項:

下水道局は、ポンプ所等の建設工事に当たり、表1の契約により、工事監理等業務を委託し

号(以下「告示98号」という。)で業務報酬基準を再度改正するとともに、官庁施設の設計業 めなければならないと定められた。また、平成31年1月に、平成31年国土交通省告示第98 結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努 という。)で改正している。その後、平成26年に建築士法が改正され、工事監理受託契約を締 の業務報酬基準(注1)を定めることができるとされており、国は業務報酬基準を昭和54年 も、平成31年4月に、告示98号等を参考に委託料の算定方法を改定している。 務等積算基準及び官庁施設の設計業務等積算要領(以下「国基準等」という。)を改定している。 建設省告示第1206号で制定し、平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示15号. これを受けて、東京都建築工事関係共通基準(注2)である設計等委託料積算標準において ところで、建築士法(昭和25年法律第202号)では、国土交通大臣は工事監理受託契約

以下「局基準」という。) 令和元年10月版、項番3と項番4の工事監理等委託料の算定に適用 局基準平成30年10月版から委託料の算定方法を改定していないことが認められた。 当たっては、旧業務報酬基準である告示15号及びそれに基づく国基準等を参考にしており、 した局基準令和3年10月版をそれぞれ確認したところ、いずれも工事監理等委託料の算定に そこで、項番1と項番2の工事監理等委託料の算定に適用した局積算基準(調査・委託編

として、告示98号の改正を受けて、局基準の記載内容や積算システムの改修内容の精査を開 報酬基準に準拠した委託代金での契約に努めることを求めた建築士法改正の趣旨に反してお 始したものの、局基準以外にも改定が必要な基準類があり、それらを優先したためとしている。 の算定基準を改定する予定であるとしている。また、算定基準の改定に時間を要している理由 現在まで3年以上の間、告示98号に準拠せず工事監理等委託料を算定していたことは、業務 このことについて局は、局基準令和4年10月版で告示98号等を参考に工事監理等委託料 しかしながら、平成31年1月に告示98号が公布されてから監査目(令和4年6月2日)

局は、工事監理等委託料の算定基準を適切に改定されたい。

(下水道局)

(表1) 契約の概要

4	ယ	2	-	項番
出土・光一・シングを成立のコーギー・単二年を記	千住関屋ポンプ所建設その 9 工事 監理等委託 エス第一ポンプ配件記をの 5 丁寅	吾嬬ポンプ所施設再構築その 5 工 事監理等委託	吾嬬ポンプ所発電機棟建設工事監 理等委託	契約件名
令和 4.1.28~令和 5.10.2	令和 3.11.26~令和 6.12.2	令和 2.5.18~令和 4.10.4	令和 2.3.6~令和 5.5.1	契約期間
18, 150, 000	41, 800, 000	15, 147, 000	14, 080, 000	契約金額

### (注1) 業務報酬基準

通大臣が中央建築士審査会の同意を得て、業務報酬の算定方法等を定める, 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準で、国土交

## (注2) 東京都建築工事関係共通基準

務の一層の合理化・効率化を図るため、「建物づくり」という観点から共通化することが合 理的なものを共通基準として定め、平成17年度から運用している。 東京都工事施行規程において各局が制定することになっている基準類について、営繕事

## (27) 蓄電池設備の設置に係る手続を適正に行うべきもの (指摘事項)

(単位:円)

は、4,800Ah・セル以上の蓄電池容量(注)が届け出の対象となっている。 防署に電気設備設置届出書を提出しなければならないと定められており、蓄電池設備について ある火気使用設備等を設置しようとする者は、当該工事に着手する日の7日前までに、所轄消 ところで、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)によれば、火災発生のおそれの 港湾局は、表1の契約により、航空無線施設用の無停電電源装置の更新工事を行っている。

容量であるにもかかわらず、所轄消防署に電気設備設置届出書を提出していなかった。 そこで、本契約の無停電電源装置に含まれる蓄電池設備について見ると、規制の対象となる

ている。 このことについて局は、容量計算を誤り規制対象の容量未満であると判断してしまったとし しかしながら、蓄電池容量計算の条件であるセル数は、設計図等の契約図書にも明記されて

いることを踏まえると、局は届出書の提出対象となるかどうかを十分確認する必要があった。 には則っていない。 実地監査を受けて、局は所轄消防署へ届出を行ったものの、火災予防条例に定められた手続

局は、蓄電池設備の設置に係る手続を適正に行われたい。

(港湾局 (島しょ))

(表1) 契約の概要

令和 2 年度調布飛行場航空無線施設用無停電 契約件名 令和 2.10.20~令和 3.3.26 其期 23, 476, 200 契約金額 (単位:円)

### (注) 蓄電池容量

電源装置更新工事

以上になる場合に所轄消防署に設置届の提出が必要となる。 蓄電池1セル(電槽)の定格容量とセル(電槽)数の積の合計が4,800Ah・セル

]衣る)
上事品
上事監宜丟炮
施一嵬
[100]

		/米十/ サブ・	547 安平
対 象 局	<b>季</b> ⊢	≥ 樂干數 (弁)	対象金額 (百万円)
実 地 監 査 期 間	大 旭 上 幸 幸	実施件数 (件)	実施金額 (百万円)
政策企画局	・有明アリーナ等ラストマイルにおける輸送関連仮設物 計算版 まてす (8)	4	103
令和 4. 9. 26 ~令和 4. 9. 28	改画版去上事(3) ・合和3年度東京スポーツスクエア建物管理業務委託	(50.0%)	73
財務局	· 据办函多歷州区华州专举学科(伤秩)(3)游游工事	348	166, 559
令和 4. 5. 9 ~令和 4. 6. 6	改修工事	118 (33. 9%)	120, 292 (72. 2%)
生活文化スポーツ局	<ul><li>大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場(3)改修工事</li></ul>	48	2, 523
令和 4.9.26	・カヌー・スラロームセンター (3) 倉庫・多目的室	20	2, 016
~令和 4.9.28	新築工事 {まか	(41.7%)	(79. 9%)
	・街路築造工事(3一整 - 補314ほか4路線晴海)	159	10,877
14.5.9	・令和3年度泉岳寺駅地区建物2棟地上部解体工事 ほか	41 (25. 8%)	5, 766 (53. 0%)
住宅政策本部	·都営住宅2H-119西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事	662	132, 977
14.5.9	・都営住宅31H-114東(大田区東糀谷六丁目)屋内給水 衛生設備工事	114	56, 432 (42, 4%)
環境局	・令和3年度排水処理場等耐震補強工事 (Ⅰ期その2)	77	2,073
令和 4. 4. 25 ~令和 4. 4. 28	・令和3年度第三排水処理場その他定期補修工事 ほか	30 (39. 0%)	1,812 (87.4%)
福祉保健局	・東京都児童相談センター (R2) 2階改修工事	382	4, 969
14.9.20 冷和 4.9.2	・東京都千葉福祉園(3)訓練棟における非常用発電機 設置工事 ほか	27 (7. 1%)	1, 682 (33. 9%)
旧病院経営本部	・多摩総合医療センター(3)薬剤科抗がん剤ミキシング	263	9, 464
令和 4.2.9~	室ほか改修工事	28	4, 947
节和4.6.	・ 荏原病院 (3) 照明設備改修工事 ほか	(10.6%)	(52. 3%)
産業労働局 合和4.2.4	セミナー農園(仮称)野菜販売所新築工事(そのままでは、1000年までは、1000年までは、1000年までは、1000年までは、1000年まで、1000年ま	195	4, 546 1, 509
~令和 4. 2. 10	・東京国際展示場(3)駐車管制設備改修工事その2 ほか	27 (13. 8%)	1, 509 (33. 2%)
中央卸売市場	・旧築地市場(3)勝どき門駐車場ほか解体工事	553	14, 764
市相 4. 1. 21 ~令和 4. 2. 3	・大田市場(2)事務棟給排水管改修工事 ほか	73 (13. 2%)	9, 121 (61. 8%)
建設局	・環2地下トンネル(仮称)及び築地換気所(仮称)ほか築造 丁重(97――禮2築地丁区)	3, 667	419, 207
令和 4. 5. 17 ~令和 4. 6. 23	一	198 (5. 4%)	220, 133 (52. 5%)
	(3.7)	(0) 2/0/	(01.070)

1, 056, 235 (37, 3%)	1, 715 (8.8%)		마
2, 832, 903	19, 380		
9, 083 (29. 7%)	133 (9. 7%)		行和 4. 4. 11 ∼合和 4. 4. 21
30, 558	1, 366	·令和2年度二見港岸壁(-7.5m)改修工事	
(34. 9%)	(8. 2%)	į	~令和 4.10.6
68, 679	930	・警視庁志村警察署庁舎(30)改築工事・敷俎庁発禄庁舎(9)番七その外記権や依Ⅲ毎丁重	警 視 庁
(32.6%)	(7. 6%)	ほか	~令和 4. 2. 28
20, 695	902	· 帮立家庭·福祉高等学校(反称)(31)改修工事 · 帮立小平特別支援学校(2)空調設備改修工事	教 育 庁 令和 4. 2. 15
218, 875 (25. 4%)	(5. 8%)	€04I	~令和 4. 6. 23
862, 330	4, 031	・千代田幹線その2工事	下水道局
250, 553 (32. 2%)	240 (7. 3%)	・三郷浄水場受変電設備整備工事	令和 4. 9. 1 ∼令和 4. 9. 22
778, 961	3, 277	• 王子給水所(仮称)配水池築造工事	水道局
89, 972 (46. 8%)	103 (12. 2%)	・三田線ホームドア更新	〒和 4. 1. 11 ∼舎和 4. 1. 18
192, 346	847	・浅草線・京急本線泉岳寺駅改良(駅工区)土木工事	交通 周
13, 697 (44. 5%)	89 (12. 1%)	・果以相約11本別相約者百円11音(31)名調政開収版 工事 ほか	つかま.1.21 ~令和 4.1.26
30, 793	738		東京消防庁
(24. 3%)	(10. 2%)	工事(法分)	~令和 4.3.1
10 524	951	・平成29年度辰巳排水機場(再整備)ポンプ設備製作据付	港 湾 局令和4.2.15
90 470	091	(重敷牒) 建铅工重	
実施金額 (百万円)	実施件数 (件)	米 尾 工 事 幸	书團
凶寒金蝕(百万円)	凶聚件数(件)	<b>†</b> -{ -}	対 象 同

(注1) 対象件数、対象金額、実施件数及び実施金額には、工事に伴う設計委託等を含む。

(注2) 実施件数及び実施金額欄の ( ) 書きは、それぞれ実施率を表している。

(注3)島しょの工事監査対象局は、総務局(三宅支庁、小笠原支庁)、財務局、福祉保健局、産業労働局、建設局、港湾局、教育庁及び警視庁である。

¥	⋈	展	#	禅	単	浑	举	<u> </u>
崖	崖	東京消防庁	中央卸売市場	裕	焸	綣	樂	(別表 4)
画	I	5 寸	端	週	迴	画	画	
・村山上貯水池堤体強化工事 ・千ヶ瀬第二浄水所(仮称)整備工 事 ほか	・浅草線・京急本線泉岳寺駅改良 (駅工区)土木工事 ・日暮里・舎人ライナー車両の製造	・東京消防庁福生消防署庁舎(3)改築工事 ・東京消防庁潜瀬消防署庁舎(3)改築工事	・旧築地市場 (3) 勝どき門駐車場ほか解体工事	・平成 29 年度辰巳排水機場(再整備)ポンプ設備製作据付工事	・環状七号線地下広域調節池(石神 井川区間)工事 ・谷沢川分水路工事	・産業交流拠点(仮称)及び八王子合同庁舎(30)新築工事 ・都庁第二本庁舎(25)給水衛生設 備改修工事 (ほか)	実 施 工 事	大規模工事等監査実施一覧
<ul><li>東京水道経営プラン 2021</li><li>東京水道施設整備マスタ ープラン (ほか)</li></ul>	・経営計画 2019	・東京消防庁実行プラン 2017 ・第二次主要施設 10 か年維 特更新計画	·東京都卸売市場整備計画 (第9次)	· 東京港湾岸保全施設整備 計画	・第三次事業化計画 ・谷沢川・丸子川流域豪雨対 策計画	<ul><li>・都民ファーストでつくる 「新しい東京」</li><li>・都庁舎の設備更新等に関 する方針 ほか</li></ul>	事業計画等	
46	6	ယ	н	1	17	16	実 作数 (种)	
148, 771	59, 855	3, 688	4, 044	2, 616	178, 562	65, 787	実施金額 (百万円)	

阿插件数、	
実施金額については、	
別表3の実施件数、	
実施会額に含む。	

(別表5) 大規模工事等監査報告書

## <総許> (1) 事業計画等に基づく適切な設計・施工等の確認結果【建設局(小名木川関連工事)】

なるだ。 下記対象工事について監査した結果、監査を実施した限りにおいて、不適切な事例は見受けられな

<監査対象事業の概要>

事業名	小名木川耐震対策事業
事業期間	平成 27 年度~平成 33 年度(令和 3 年度)
事業目的	想定される最大級の地震への耐震性を確保するとともに、設備の耐水性を確保する。
	①小名木川護岸耐震補強工事(その1)(10億9,836万円)
	②新小名木川水門耐震補強工事(その 1)(11 億 160 万円)
4	③小名木川排水機場耐震補強工事 (30億1,725万円)
(世紀今巻)	④扇橋閘門耐震補強工事(その2)(10億7,967万円)
(天形並似)	⑤小名木川護岸耐震補強工事(その4)(12億5,280万円)
	⑥小名木川護岸耐震補強工事(その5)(10億3,785万円)
	①小名木川護岸耐震補強工事(その 6)(10 億 5, 930 万円)

整備計画に基づく施設の両

震対策が実施 されているか

> び聴取調査にて確認した。 い、耐震対策が実施されてい ることを、承諾図等の資料及

電動機等設備の高設置化、

地震・津波に対する安全性の向上に向けた対策>

水対策が実施 されているか

> 調査にて確認した。 を、設計図等の資料及び聴取 水密扉による水密化等の耐水 対策が実施されていること

> > 録写真で確認した。 とを完了図面及び工事記

により工事が完了したこ

耐水対策の実施を確認し

設計図面により施設の

基考 箈 論 画期 本色 Ν'n 噩 な方 緯 10年間(平成24年度~平成33年度(令和3年度) ・堤防(防潮堤、護岸)の耐震対策:約 86 k m ・水門、排水機場等の耐震・耐水対策:22 施設 ・万一地震により防潮堤等が損傷し、その機能が復旧する前に津波や高潮等が発生した場合にも、水門・排水機場等の電気・機械設備が浸水しないよう、耐水対策を実施 ・マグニチュード 8.2 の海溝型地震等の想定される最大級の地震が発生した場合におい 平成 24 年 8 月 平成 24 年 12 月 4 04 ても、浸水防止、門扉の開閉及び排水機能等を保持するよう、耐震対策を実施する。 排水機場等の耐震・耐水対策: 22 施設 東部低地帯の河川施設整備計画 地震・津波に伴う水害対策のあり方に関する提言 地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針 (地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会) (建設局・港湾局・下水道局) (建設局)

計画期間と整

対象工事の進捗管理が適切 に行われ、計画どおりに事業 を進めていることを、工程表

ョ国にありの完了、または計画どおりに事業を 権みアンド・・・・

進めていることを確認し

たは計画どおりに事業を 進めていることを確認し

計画どおりの完了、

及び聴取調査にて確認した。

いるか 合が図られて

<着眼点ごとの監査結果>

東

京

都

公

報

令和4年においては、各着眼点を最終確認した

	ילמ
	が図られている
計画期間内の令和3年度に工事が完了したことを確認した。	・計画期間と整合
	いるか
	策が実施されて
て、設計図書や聴取調査、現地調査にて完了していることを確認した。	の耐震・耐水対
を踏まえ、鋼管矢板の打設及び河床の地盤改良による護岸の耐震対策につい	く護岸及び施設
整備計画に基づき、対象地震を考慮して構造計算が行われており、その結果	・整備計画に基づ
監査結果 (令和 4 年)	着眼点
17.11 + 10.10 × 10.00 × 11.11 は人だいの 大大手 (下野の) フィーの	12 TH F 1 (1904 / 197)

・整備計画に基づへ護岸の団	着眼点
対象地震質が行われりが開まえ、やいの地盤み良	監査結り

されているか	震対策が実施	ムへ 護岸の 両	・ 般論計画で来		
K	日前日	事者の	が関か	算が行	

13000	٤ ٦	斯斯	はいませんでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	共二国作品を
図や出来高管	実施されてい	の地類投良に	を踏まえ、剣	年がこう4/4つく

び聴取調査にて確認した。

固定用基礎ボルトの精査を行

に基づき、工事が完了したことを完了図面及び工事記録写真で確認した。

柱等の巻きたてや設備の 高設置化などによる閘門

コンクリートによる門

耐震対策を施した設計

Ç#

の補強の実施を現地にて 耐水対策を施した設計

設計図面に基づき施設

を設計図書や聴取調査に の耐震・耐水対策の実施

て確認した。

使用部材の強度確認や機器

に同じまれる。基本の表現の一般を表現である。	
算が行われており、そを踏まえ、鋼管矢板及を踏まえ、鋼管矢板及の地盤改良による耐震 実施されていることを	

· 12	百種	則	#	
実施されていることを、	7	を踏まえ、鋼管矢板及び	75	対象地震を考慮して構

	_
ス家地原でも悪し、特担的 算が行われており、その結果 を踏まえ、鋼管矢板及び河床 の地盤改良による耐震対策が 事簡されていることを、剥引	群イ 一単名

や出来高管理表等の資料及	ているこ	改良による	-	われており	瀜
		事記錄	たこと	に基っ	耐景

鋼管矢板及び河床	っており、その結果	を考慮して構造計	果(平成 29 年)	
たことを完了図面及び、	に基づき、工事が完了1	耐震対策を施した設制	監査結果 (平成30年)	

こいることを、設計	見による耐震対策が	鋼管矢板及び河床	いており、その結果	寝を考慮して構造計	果 (平成 29 年)
	事記録写真で確認した。	たことを完了図面及び工	に基づき、工事が完了し	耐震対策を施した設計	監査結果 (平成 30 年)
や聴取調査にて確認し	震対策の実施を設計図書	地盤改良による護岸の耐	管矢板の打設及び河床の	鼶、そぐ罫ご回掲勘羅	監査結果 (令和3年)

(2)事業計画等に基づく適切な設計・施工等の確認結果【建設局(谷沢川分水路)】
<総括>
下記対象工事について監査した結果、監査を実施した限りにおいて、不適切な事例は見受けられなかった。
<監査対象事業の概要>

事業名 | 谷沢川分水路整備事業

築期間 平成 29 年度~令和 6 年度 業目 的   谷沢川において、時間当たり 75mm降雨に対応する分水路を 製工事   谷沢川分水路工事 約金額)(177 僧 5 628 万円)	争業名	谷沢川分水路整備事業
業目的   谷沢川において、時間当たり 75mm降雨に対応する分水路を 製工事   谷沢川分水路工事 約金額) (177 僧 5 628 万円)	業期	29年度~令和6年
製工事   谷沢川分水路 約金額)   (177 倍 5 628	業田	<ul><li>、時間当たり75mm降</li></ul>
15 H 50	対象工事 (契約金額)	水路工 ,628 万

# <谷沢川及び丸子川流域河川整備事業に関連する事業計画等の概要>

〈谷沢川〉分水路整備(トンネル内径 5.5m 延長 3.2 k m) 河道改修(約 0.4 k m)	整備概要
谷沢川及び丸子川流域河川整備事業は概ね 30 年間(平成 29 年度~ ) ※このうち、谷沢川分水路整備事業は8 年間(平成 29 年度~合和 6 年度)	整備期間
河川整備後、想定されている約 26 h a の浸水地域が解消される。	治水効果
本事業は、これまでの時間 50mm降雨から時間 75mm降雨に対応するため、谷沢川分 水路を整備するものである。	基本的な 考 え 方
平成 24 年 11 月 中小河川における都の整備方針~今後の治水対策~ 平成 26 年 6 月 東京都豪雨対策基本方針(改定) 平成 28 年 12 月 2020 年に向けた実行プラン 平成 29 年 7 月 多摩川水系谷沢川及び丸子川流域河川整備計画 平成 31 年 3 月 谷沢川・丸子川流域豪雨対策計画	経緯
NEAN TAINT SEATTHER THE TERM TO THE TERM	ハロッグに入り

## <着眼点ごとの監査結果>

着眼点	監査結果
・整備計画に基づいた設計になっているか	谷沢川において、時間当たり75mm降雨対応、分水路で分担する計画流量の流下に必要なトンネル径(5.5m)が、設計どおり施工されていることを資料、聴取調查及び現地調査にて確認した。
・シールド掘進の適切な施工管理を行ってい るか	中央制御室におけるシールドマシンの施工管理、地 表面の変位計側による地上への影響を毎日観測してい ることを資料、聴取調査及び現地調査にて確認した。
・計画期間と整合が図られているか	対象工事の進捗管理が適切に行われ、計画どおりに 令和6年度完了に向け、事業を進めていることを資料、聴取調査及び現地調査にて確認した。

【参考】過年	
着眼点	監査結果 (令和元年度)
	谷沢川において、時間当たり75mm降雨に対応できる計画となっている。そのうち、分水路で分担する時
・整備計画に基づいた設計になっているか	間約15mm降雨の計画流量を流下させるために必要な
	トンネル径(5.5m)が計画され、設計に反映されて
	いることを資料及び聴取調査にて確認した。
1 野婦不里菜不工。七十年の對茶1三尺公。	谷沢川上流部において、下水道雨水幹線と立坑との
・ 年の二十の後の四人で、「人」四四人を深つ「一)を入二十の後の四人では、「人」回四人を深つ	接続が連携して計画されていることを資料及び聴取調
年記 フィー国 つも グトマ・シン・	査にて確認した。
	分水路は水位上昇時に運用され、通常時は現状と同
・等々力渓谷等の自然景勝地を有する谷沢川	じ環境であることや、トンネルは、地下水がある層よ
において、自然環境保全を考慮した整備と	り深くて固い地盤に築造するため(土被り約 16~30
なっているか	m)、地上への影響は少ないことなど、資料及び聴取
	調査にて確認した。
	対象工事の進捗管理が適切に行われ、計画どおりに
・計画期間と整合が図られているか	事業を進めていることを資料及び聴取調査にて確認し
	it,

# (3) 事業計画等に基づく適切な設計・施工等の確認結果【港湾局(辰巳排水機場)】 <総括> 下記対象工事について監査した結果、監査を実施した限りにおいて、不適切な事例は見受けられなか

### った。 <監査対象事業の概要>

対象工事(契約金額	事 車 業 業 戡 田
<ul> <li>①平成 28 年度辰巳排水機場(再整備)建設工事(その1)</li> <li>(工事 (24 億 7, 993 万 9, 200 円)</li> <li>(金額)</li> <li>②平成 29 年度辰巳排水機場(再整備)ポンプ設備製作揺付工事(26 億 1, 693 万 2, 000 円)(令和 4 年監査対象)</li> </ul>	* 1   パレが小阪ののけまだ順   期間   平成 25 年度〜平成 33 年度(令和 3 年度)   目的   想定し得る最大級の地震への耐震性を確保するとともに、設備の耐水対策を実施

## <東京港海岸保全施設整備計画の概要>

・防潮堤、内部護岸の耐震対策:約 43 k m ・水門、排水機場の耐震・耐水対策:16 施設 ・水門操作等:高潮対策センターの 2 拠点化等	事業概要
10 年間(平成 24 年度~平成 33 年度(令和 3 年度))	計画期間
・マグニチュード8.2の海溝型地震等の想定される最大級の地震が発生した場合においても津波による浸水を防ぐよう、耐震対策を実施する。 ・万が一、地震により防潮堤等が損傷し、その機能が復旧する前に高潮が発生する場合も想定し、水門、排水機場の電気・機械設備が浸水しないよう、耐水対策を実施する。 ・防潮堤等は、伊勢湾台風級の台風を想定した高潮高に対応して整備する。	基本的な オンカ
平成 24 年 8 月 「地震・津波に伴う水害対策のあり方に関する提言」 (地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会) 「地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会) 「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」 (建設局・港湾局・下水道局) 平成 24 年 12 月 「東京港海岸保全施設整備計画」(東京都港湾局)	経緯

### <着眼点ごとの監査結果>

令相4年において	台和4年においては、各署眼点の最終確認に加えて辰巳排水機場の試連転状況を確認した。
着眼点	監査結果
・整備方針に基づく	完了図面及び工事記録写真等により整備方針に基づく耐震対策が完了していることを
耐震対策が行われ	確認した。
ているか	
・整備方針に基づく	完了図面及び工事記録写真等により受変電設備、非常用発電設備、ポンプ原動機を耐水
耐水対策が行われ	化レベル (A. P. + 5.6m) よりも上に施工されていること及び開口部の水密化等の耐水
ているか	化対策が完了していることを確認した。
・整備方針に基づく	排水機場の躯体と一体の防潮堤は、設計図書のとおり施工されており、整備方針に基づ
高潮高に対応して	く台風等の接近により平常時よりも潮位が高くなる高潮高に対応した施工がされている
いるか	ことを確認した。
・計画期間と整合が	計画期間内の令和3年度に工事が完了したことを確認した。
図られているか	

しているか
定の性能を確保し
・辰巳排水機場が所
() 計算は () エ

(追加監査項目) 排水機場の主要設備である排水ポンプについて、工場での試運転検査及び現地での試 機場が所定の性能を確保していることを確認した。 運転検査において、排水ポンプの能力等の機能についての検査成績書等により、辰巳排水

### 【参考】過年

(4)事業計画等に基づく適切な設計・施工等の確認結果【下水道局(吾嬬ポンプ所)】
<総括>
下記対象工事について監査した結果、監査を実施した限りにおいて、不適切な事例は見受けられなかった。
<監査対象事業の概要>

ł	語角
ń.	Š
1	火半
	*
1	lν
Ĥ	姚쌪
č	阳

事業期間 平成19年度~合和5年度 昭和 16 年に設置され、約 65 年供用したポンプ所を新たに再構築する事業であり、「第二世代下水道マスタープラン」(平成4年)に再構築が位置付けられた。更にその後「東京事業目的 都下水道事業経営計画」に引き継がれ、現在は「東京都下水道事業経営計画 2021」(以下「経営計画」という。)で施設の再構築に併せて耐震化を図るとともに、合流式下水道の改善を目的とした雨水貯留施設の整備を実施することとなっている。 (契約金額) ②吾嬬ポンプ所施設再構築その4 工事 (77 億 972 万円)	事業名	吾嬬ポンプ所施設再構築事業
業目的 <b>業</b> 目的 <b>象工事</b> <b>約金額</b> )		平成19年度~令和5年度
象 工事 約金額)	揪	昭和16年に設置され、約65年供用したポンプ所を新たに再構築する事業であり、「第二世代下水道マスタープラン」(平成4年)に再構築が位置付けられた。更にその後「東京都下水道事業経営計画」に引き継がれ、現在は「東京都下水道事業経営計画 2021」(以下「経営計画」という。)で施設の再構築に併せて耐震化を図るとともに、合流式下水道の改善を目的とした雨水貯留施設の整備を実施することとなっている。
	対象工事 (契約金額)	①吾嬬ポンプ所施設再構築その4工事 (77億972万円) ②吾嬬ポンプ所施設再構築その5工事 (25億4,053万円)

## <東京都下水道事業 経営計画2021の概要>

図面どおり耐震対策がなされていることを、現地調	・施設の再構築を実施するにあたり、耐震対	・施設の再権
監査結果	着眼点	
	の監査結果>	<着眼点ごとの監査結果>
降雨初期の特に汚れた下水を貯留するため、ポンプ所の地下に貯留施設を整備	・降雨初期の特に汚れた下水を則	ノ州)
<b>訪設備を整備</b>	│ 嬬第二ポンプ所内に非常用発電設備を整備	「別と」と
吾嬬ポンプ所内では非常用発電設備に必要な用地の確保が困難であるため、近隣の吾	•	州電客材の対象を
機能向上を図るため、吾嬬ポンプ所敷地内で施設を造り替える再構築を実施	・機能向上を図るため、吾嬬ポ;	<b>車 斯 学 承</b>
	5年間(令和3年度~令和7年度)	計画期間
	球温暖化対策を推進など	
・安定的な下水道機能の確保に向けて維持管理の充実を図るとともに、エネルギー・地	・安定的な下水道機能の確保に同	考え方
	対策などの主要施策を着実に推進	基本的な
収入・支出の両面で厳しい経営環境の中にあっても、老朽化した施設の再構築や浸水	・収入・支出の両面で厳しい経済	
	令和3年3月策定	経緯

*施設の再構築を実施するにあたり、耐震対		
い電音のとを事た	着眼点	監査結果 (令和元年)
電吾のとを事た	・施設の再構築を実施するにあたり、耐震対 策が実施されているか	想定される最大級の地震動に対応する施設となって いることを構造計算書や図面にて確認した。
を事た	・経営計画に基づき、震災対策としての非常 用電源の確保が計画されているか	吾編ボンプ所は、敷地が狭あいであるため、非常用発電設備に必要な用地の確保が困難であったが、近隣の吾編第二ボンブ所敷地内に発電機及び吾編ボンブ所への送電設備を設け、非常時の自己電源を確保する計画となっていることを聴取調査にて確認した。
事が	・経営計画に基づき、合流式下水道の改善と しての雨水貯留施設を整備しているか	降雨初期の特に汚れた下水を貯留する雨水貯留施設 を整備することを聴取調査や設計図面等で確認した。
	・計画期間と整合が図られているか	対象工事の進捗管理が適切に行われ、計画どおりに 事業を進めていることを資料及び糖取調査にて確認し た。

 対象工事の進捗管理が適切に行われ、計画どおりに 事業を進めていることを聴取調査にて確認した。	・計画期間と整合が図られているか
降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設が、図面 どおり施工され、完成していることを現地調査にて確 認した。	・経営計画に基づき、合流式下水道の改善と しての雨水貯留施設を整備しているか
計画どおり吾爆第二ポンプ所内に、非常用発電設備 を設ける工事が着手されていることを、契約図書にて 確認した。	・経営計画に基づき、震災対策としての非常 用電源の確保が計画されているか
図面どおり耐震対策がなされていることを、現地調査にて確認した。	・施設の再構築を実施するにあたり、耐震対 ・施設の再構築を実施するにあたり、耐震対
監査結果	着眼点

告を次のとおり公表する。 令和5年3月27日

定により、令和3年・令和4年行政監査の結果に関する報 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規

### 第1 監査の概要

新型コロナウイルス感染症対策事業

### 監査の目的

年4月7日には7都府県に第1回目の緊急事態宣言が発出され、政府の緊急事態宣言の発出を受け て都知事が緊急事態措置を実施したのはこれまで4度、まん延防止等重点措置の実施は3度となっ から、令和2年1月15日に日本で初の感染者が確認された後、国内でも感染者数が増加し、令和2 新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月に中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されて

このような状況の中、都は、既に約3年にわたり、全庁を挙げて新型コロナウイルス感染症対策

ている。

東京都監査委員 東京都監査委員

绞 胪

H 喇 N (1 ういち

1 崇

票 枝 雄

 $\blacksquare$ 曲 藤

東京都監査委員 東京都監査委員

中 茂

東京都監査委員

月7日現在で7兆1,004億円(令和元年度以降の当初・補正予算及び予備費等を含む総額であ 約3年にわたる新型コロナウイルス感染症対策事業に計上された予算の累計額は、令和4年10 る。また、会計間の重複を含む。)と令和4年度当初予算の一般会計歳出総額(7兆8,010億円) と事業活動を支える重要な事業であり、緊急性が高く、事業規模が非常に大きいものとなっており 新型コロナウイルス感染症対策事業は、都民一人ひとりの命と健康を守り、都民・事業者の生活

に匹敵するほどの規模となっている。

設等の確保、人流抑制策としての休業及び営業時間短縮要請に協力した飲食店等に対する協力金の 支給など、多様な対策を講じている。 加速のための大規模接種会場の設置、感染状況に応じたコロナ対応病床や軽症者向けの宿泊療養施 りの対策」と、ワクチンや治療薬という武器による「攻めの対策」を掲げ、円滑なワクチン接種の くことを施策の基軸として、感染拡大防止のため、人流抑制や基本的な感染防止対策を徹底する「守 新型コロナウイルス感染症対策事業では、社会経済活動との両立を図るための対策を実施してい

れているかについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項及び第7項により 定められた枠組みの中で効果的に実施されているか、また、予算は事業目的に沿って適切に執行さ 算を投じてこれまで行ってきた、感染拡大の防止、都民・事業者の生活と事業活動を支えるための 東京都監査委員監査基準(令和2年東京都監査委員告示第2号)に準拠して監査を実施した。 そこで、本監査においては、新型コロナウイルス感染症対策事業をテーマとし、都が大規模な予 都民の生命と健康を守る事業について、緊急的な対応を求められる状況において、法令等に

### 監査の対象

### (1) 監査対象事業の選定

型コロナウイルス感染症対策に係る東京都の取組」(令和4年10月27日改訂、東京都新型コ ロナウイルス感染症対策本部。以下「東京都の取組」という。)にまとめている。 都は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、様々な対策を講じており、その状況を「新

表1は、東京都の取組等を基に主な事項をまとめたものである。

し、次の事業を監査対象とした。 本監査では、東京都の取組における新型コロナウイルス感染症対策のうち、事業規模等を考慮

ア 感染者の発見、隔離、治療等に係る事務・事業

### (ア) 宿泊施設活用事業

- (イ) 自宅療養の適切な実施に向けた支援
- (ウ) 大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン集団接種事業
- (エ)酸素・医療提供ステーションの設置・運営
- (才) 東京都出産応援事業
- (キ) 保健所業務 (カ) 高齢者施設への集中的検査の実施
- (ク) 医療提供体制等の強化・充実に係る補助事業
- (ア) 緊急事態措置の実施に伴う感染拡大防止協力金

イ 感染拡大防止事業のうち、補助金・協力金等に係る事業

- (イ) 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
- (ウ) 休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金
- (エ) 休業要請を行う大規模施設に対する協力金
- (オ)営業時間短縮要請を行う大規模施設に対する協力金
- (カ) 感染拡大防止を主な目的とした事業者等への助成金に係る補助及び出えん事業

## (表1) 東京都の取組 (抜粋)

	○ 部内産来・中小生来刈來   緊急対策第2弾公表(26 日)	
	<ul><li>○ 感染点に対する今後の備えの強化</li><li>○ 替刊由非 ゼニへ非は解</li></ul>	
	急的な対応	2月
	○ 新型コロナウイルス感染症への緊	
外来の開設 (7日)	(18 日)	
新型コロナ受診相談窓口・新型コロナ	緊急対策第1弾(補正予算①②)公表	
コールセンターの設置 (29 日)		1744417
危機管理対策会議開催(24~29 日)	都内初の感染者確認 (24 日)	全新の年1日
月~6月)	第1期(第1波)(令和2年1月~6月)	
主な対策	全体の対応等	年月

ワクチン集団接種会場として都有施設 ワクチン集団接種会場として都有施設 を提供(1日~) 事業規模に応じた協力金の支給	重点措置の実施 1 1 ~24 日)	4月
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2	第IV期(第 4・5 涉)(令和 3 年 4	0 /1
第1年	補正予算②③④	
病床 5,000 床、宿泊療養施設 6,010 室 を確保	補正予算ののの	2月
業」を開始(4日) 協力金の店舗ごとの支給(8日) 協力金の支給対象を大企業にも拡大 (22日)		令和3年1月
病床 4,700 床、宿泊療養施設 4,947 室を確保 「中小企業等による感染症対策助成事	- 都三県で緊急事態宣言の発出を政府 に要請(2 日) <b>緊急事態宣言</b> (1 月 7 日~3 月 21 日)	
病床 3,500 床、宿泊療養施設 3,961 室 を確保	補正予算⑥	12月
(補正予算) 年末年始の診療・検査体制の確保	補正予算®® <b>時短要請</b> (11月28日~4月24日まで 延長)	11月
ト受診相談窓口」の 外相談センター」を	新田朝 (第3 歳)、10和2年11月 「新型コロナウイルス感染症と季節性 インフルエンザの同時流行を見据えた 都の取組」公表 (30 日)	10 月末
(9日) 音治療養	立ち上げ(1日) 〔条例改正(15日) 〔年4年)	10月
(補正予算)高齢者施設等におけるPCR 検査等経費を支援	補正予算⑪⑫	9月
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給(3日) 方金」の支給(3日) 宿泊療養施設 3,044 室を確保	・感染症対策条例改正(1 日) 時短要請(3 日~31 日。特別区内のみ 9 月 15 日まで延長) 補正予算⑩	8 Д
∫値	第1期 (第2波) (令和2年7月 第1回モニタリング会議開催 補正予算®®	7月
ガイドライン等に基づく取組を行う中 小企業等の支援の開始(18 日)	を表して	6月
	予算⑥⑦	5月
病床 3.300 床を確保 不成本 3.300 床を確保 支援 支援 感染拡大防止協力金の創設を公表(10 目)	<b> </b>	4月
知事会凡(25日) 「感染爆発の重大局面」 宿泊療養施設運用開始(7日)	の支援	3 月
	○ 医療体制の充実:相談・検査体制 の強化、医療提供体制の充実 ○ 感染拡大の防止 ○ 広報の強化衛底	

	緊急事態宣言の発出を政府に要請 (21日) 日) 日, 時短要請(4月25日~6月20日)	大規模施設に対する協力金の支給中小企業等に対する支援金の支給
5月		病床 5,594 床、宿泊療養施設 5,708 室 を確保 楽地ワクチン接種センター開設を公表 (開売時間 - 10 円 ) (1 - 20 円 ) (1 - 20 円 )
6月	補正予算® まん延防止等重点措置の実施 (23 区及 まん延防止等重点措置の実施 (23 区及 び多摩市町 6月 21 日~7 月 11 日) 時短要請(6月 21 日~7 月 11日)	中小事業有等月次文技術で必要を 都庁展望室ワクチン接種センターの開 設(北18日、南25日) 中小事業者等月次支援給付金の支給
7月	) 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 り り り り り	新たな大規模接種会場を開設(7か所) 病床 2,967 床、宿泊療養施設 2,703 室 を確保 中小事業者等月次支援終付命の支給
8 月	補正予算のの	酸素ステーション整備(都民の城) 抗体カクテル療法の活用 宿泊療養施設約 6.240 室を確保 若者対象の接種会場開設(渋谷)
9月	補正予算の物の	大会施設を活用した酸素・医療提供ステーションの開設(築地・調布) 第末 6. 651 床を確保 飲食店等に対する協力金の早期支給 (要請期間終了を待たずに支給)
10月	時短要請(1日~24日) リバウンド防止措置の実施(1 日~24 日) 補正予算⑧ 基本的対策徹底期間における対応(10 月 25日~11月 30日)	新たな大規模接種会場の開設(渋谷、東京ドーム) 東京ドーム) 東京ドーム) 東の大規模接種会場で予約なし接種を 実施(渋谷、行幸地下) 中和抗体薬治療コールセンターの開設 飲食店への協力金の支給 中小事業者等月次支援給付金の支給
	(第6波)(令和3年11月~	令和 年 5 月 )
11月		「都における今後のコロナ対策の基本的な考え方」(25日) ○ 今後懸念される「第6波」への備今後懸念される「第6波」への備えを着実に推進 ○ 医療提供体制の拡充や感染防止対策の強化を「先手先手」で実施 ○ 社会経済活動の再生・回復に繋げていくため、万全な医療提供体制の整備と基本的感染防止対策の徹底を図る
12月	基本的対策徹底期間における対応(1日~)  都民向け の 「三つの密」の回避等をはじめとした、基本的な感染防止策を徹底するよう協力を依頼 の 発熱等の症状がある場合は、帰省や脈行を控えるよう協力を依頼 等業者向け ・業者別ガイドラインの遵守を要請	宿泊療養施設受入礼居室敷を積上げ 高機能型酸素・医療提供ステーション (旧赤羽中央総合病院) 設置(13 日) 都の大規模接種会場における 3 回目接 種の開始(17 日)
令和4年1月	オミクロン株の急速拡大に伴う緊急対応 (11 日~20 日) 応 (11 日~20 日) オミクロン株による感染拡大防止のた め以下の対応を実施	病床 6,919 床、宿泊療養施設 8,000 室 を確保 感染拡大時療養施設(東京スポーツス クエア)開設(25日)

発熱相談センター回線を 700 に増(1日) 日) お外期間山の時時龄本今頃を誇曙に日	お盆期間中の感染防止対策を呼び掛け(10日)	8月
04 & 100 No 184	13 つの政治 (3 つの政治]  ① 医療提供体制の一層の強化 ② ワクチン接種の促進 ② ワクチン接種の促進 ② 野グランが強の機能	
(r.	先に、尿療粧供体制等に万全な場合 光に、尿療粧供体制等に万全な場合 〇 ワクチン接種の促進と都民・事業 者に感染防止対策の徹底を促す ■感染拡大防止と社会経済活動の両 な図れ	7月
病床確保レベル引き上げ(12日) 感染拡大時療養施設(高松)の運用を 顕始(27日)	今夏の感染拡大への対策に関する方針 (15日) ○	
治療機局に必要が、一ツョン、酸素・一や開設	円近に注意して場面に応じたマスクの着用を呼び掛け	6月
月~)		
	ラインの遵 、等) の開/	
	S- 617	5月
酸素・医療提供ステーション (赤羽) を 高齢者等医療支援型施設 (赤羽) に転 換(9日)	正月出	
の で、 かかが、 で 回ったは、 こまか するよう協力を依頼	まで延長)	4月
<b>漁雑していろ場所や時間を避けて行動</b>	25 H∼5 H	
宿泊療養施設 12,601 室を確保 予約なしでの 3 回目の接種を実施(行 幸地下、立川高松、東京ドーム)(15 日 ~)	まん延防止等重点措置の実施(7日~21 日まで延長) 補正予算級 リバウンド警戒期間(3月22日~4月24	3 Д
& 当人 感染拡大時療養施設(立飛・高松)完成 (28日) 高松は一部をワクチン大規模 接種会場に転用		
日) 感染拡大時療養施設(立飛)運用開始 (0日)		2月
を傭採 立川南ワクチン接種センター開設 (1 日)	日~3月6日まで延長) 補正予算級	
病床 7,229 床、宿泊療養施設 11,000 室	華	
	友) まん延防止等重点措置の実施(1月21 日~2月13日) 補正予算⑩ 当初予賞⑪	
11日) (75) (80) 支給	支調   ○ 都の率先行動   時短要請 (1 月 21 日~3 月 21 日まで延	
日安海米十ポートサンター(ごちょぼ (26日)	○ 都民・事業者に対する協力依頼・ 両書	

	とによ「半な保回の最先立弊だ」し最左立弊」(我)	
	発生届の全数届出の見直し(26 日)	
	② ワクチン接種の促進	
	① 保健・医療提供体制の充実	
	【取組の柱】	
	感染拡大防止の取組(13 日~)	
	回復との両立を進める。	
	し、感染拡大防止と社会経済活動の	
	○ 新型コロナウイルスに的確に対応	9月
	康を守る体制を充実させる。	
	工夫して、都民一人ひとりの命と健	
	かしつく、様々なオペワーションを	
	た保健・医療提供体制の枠組みを生	
ベル引き下げ (30 日)	○  東京モデル」として強化してき	
病床確保レベル、宿泊療養施設稼働レ	(13 日)	
公表 (8 日)	コロナとの共存に向けた都の方針決定	
後遺症対応医療機関をホームページで	補正予算⑥	
宿泊療養施設 13,501 室を確保		
日~16 日)		
お盆期間中の診療・検査体制確保 (11		
~18 ∄)	華() (18 日)	

(注)「補止予算①」は補止予算の回数を示している。 (2) 監査対象局及び団体

監査対象事業を所管している次の局及び団体を監査対象とした。

イ 監査対象団体

公益財団法人東京都中小企業振興公社

ア 監査対象局 公益財団法人東京都保健医療公社(令和4年7月から地方独立行政法人東京都立病院機構) 福祉保健局、産業労働局

(3) 監査対象年度

令和2年度及び令和3年度

(4) 実地監査等期間

区分	監査の対象	実地監査等期間
П	福祉保健局	・令和3年 12月 20 日から同月 24 日まで
Ē	産業労働局	・令和 4 年 9 月 12 日から同年 11 月 2 日まで
<b>∄</b>	公益財団法人東京都保健医療公社 (現:地方独立行政法人東京都立病院機構)	・令和 4年 10月 13日から同月 31日まで
Ē	公益財団法人東京都中小企業振興公社	・令和 4年 10月 3日から同月 12日まで
(注) 👬	はは、そのはないできます。	

## (表2) 実地監査等期間の詳細

	福祉保健局 感染症対策部 (宿泊施設担当)	¥	2	11	
(以及近年186/1912) 《知事末/	多摩小平保健所	⊁	-		
産業労働局 総務部 (粉合に蛭坊力会去公事業)	(地独) 東京都立病院機構 東京都立荏原病院	Ж	31		
ı		₩	28		
	西多摩保健所	+	27		
	多摩府中保健所	¥	26		
₩>	(地独) 東京都立病院機構 東京都立豊島病院	⅓	25		
	多摩立川保健所	Д	24		
産業労働局 商工部	福祉保健局 感染症対策部 (防疫・情報管理課)	儉	21		
産業労働局 総務部 (飲食店等協力金支給事業)	(地独) 東京都立病院機構 東京都立東部地域病院	*	20		
	(防疫・情報管理課)	¥	19		
	福祉保健局 感染症対策部	*	18		
(大規模施設協力金等支給事業)	福祉保健局 感染症対策部 (宿泊施設担当)	Д	17	10	令和4
	(地独) 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院	余	14		•
	(地独) 東京都立病院機構 東京都立大久保病院	*	13		
	福祉保健局 感染症対策部 (医療体制担当・檢査体制担当)	¥	12		
(公財)東京都中小企業振興公社	(宿泊施設担当)	≻	11		
	福祉保健局 感染症対策部	金	7		
	13.	+	6		
	福祉保健局 感染症対策部	木	5		
(公財) 果只都中小企業板與公位	福祉保健局 高齢社会対策部	r 大	4		
		ı þ	30		
	运典特令技艺小 冒剿奇特斯	K	29		
書面監査	書面監査	*	\$ 28	9	
		Я	12		
曹国配宜	青田監宜	金	24	12	요글
	# -7-02-	Я		5	小小
産業労働局 公益財団法人東京都中小企業振興公社	福祉保健局 地方独立行政法人東京都立病院機構		年月日	升	
	天地監里 天地監里				

## (5) 都の新型コロナウイルス感染症対策事業予算

となっている。 令和元年度から令和4年度の都の新型コロナウイルス感染症対策事業の予算は表3のとおり

うち国費	11000000000000000000000000000000000000	IV. 社会構造の変革を促し、直面する危機を乗り越える取組 組 (テレワーク活用促進緊急支援、学校におけるオンライン学習等の環境整備など)	Ⅲ. 感染症防止と経済社会活動との両立等を図る取組 (新しい生活様式に対応したビジネス展開支援、学校に おけるコロナ対策事業の拡充など)	都民生活を支えるセーフティネット (生活福祉資金貸付事業補助、 <b>東京都出産応援事</b> <b>差</b> 、東京都生活応援事業など)	経済活動を支えるセーフティネット (中小企業制度融資等、家賃支援、 <b>業態転換支援、</b> 雇用安定化支援など)	II. 経済活動と都民生活を支えるセーフティネットの強化・充実	区市町村と一体となった対策 (区市町村振興基金積み増し、市町村コロナ対策 特別交付金など)	医療提供体制等の強化・充実 (空床確保料補助、医療従事者への慰労金、宿泊 施設確保など)	感染の収束に向けた取組 ( <b>飲食店等に対する協力金、</b> 感染症対策物資配備 支援、 <b>ワクチン接種体制の整備</b> など)	I.新型コロナウイルスの感染再拡大を阻止する対策	
14, 418	25, 577	549	199	2, 695	7, 836	10, 531	817	5, 127	8, 353	14, 297	10.00
25, 282	30, 638	198	972	1, 712	2, 893	4, 605	400	6, 392	18, 070	24, 863	
10, 402	14, 789	16	401	55	2, 194	2, 249	209	9, 932	1, 982	12, 123	1
50, 104	71,004	763	1, 573	4, 462	12, 922	17, 385	1, 427	21, 452	28, 405	51, 284	77.11

(注) 太字下線の事業が今回の監査対象事業であり、太字の予算額が監査対象事業を含む予算額である。

(6) 監査対象事業の予算等

監査対象事業に関する各局の令和2年度及び令和3年度の予算の状況は表4のとおりである。 また、監査対象団体への補助金交付、出えんは表5のとおりとなっている。

`>m
刯
9
賙
E
查
漜
4
豪
.ilml
卌
業
9
. Tu
4
衅
-Jun-L

(表4)局の監査対象	事業の予算	(単位:億円)	
象於季溫	<b>字</b> 業事	予算額	
	宿泊施設活用事業	1, 350. 5	
	自宅療養の適切な実施に向けた支援	245. 4	
	大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン集団接種事		

27, 539. 1	스타	
25, 294. 7	産業労働局計	
001.0	(第1回~第3回) ※令和3年度のみ	
827 2	営業時間短縮要請を行う大規模施設に対する協力金	ら 半 米
9	※令和3年度のみ	ド 国ンドキで系
675 4	休業要請を行う大規模施設に対する協力金(第1回~第3回)	米ろうで、毎些ので、我とのでは、他のでは、我のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们のでは、我们の
0.01	第2回) ※令和3年度のみ	領米党人の日 単著 色がする 英子
140 G	休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金(第 1 回・	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22, 246. 4	営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(第1回~第17回)	
1, 395	感染拡大防止協力金(第1回・第2回)※令和2年度のみ	
2, 244. 3	福祉保健局計	
82. 0	高齢者施設への集中的検査の実施 ※令和3年度のみ	
126. 1	東京都出産応援事業 ※令和3年度のみ	*** ***
137.6	酸素・医療提供ステーションの設置・運営 ※令和3年度のみ	開、台湾寺で居の
002.0	業 ※令和3年度のみ	税来在の出名、配番 沿街神である
300 g	大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン集団接種事	三 三 名 子 并 宗 子
245. 4	自宅療養の適切な実施に向けた支援	
1, 350. 5	宿泊施設活用事業	
予算額	事業名	監査対象

ごとに確認事項を整理し監査を行った。

助金・協力金等に係る事業」については、表7のとおり、監査対象とした感染症対策事業の項目

認事項 れらの着眼点に基づいて、「感染者の発見、隔離、治療等に係る事務・事業」及び「公益財団  東京都保健医療公社への補助金」については、表6のとおり、「感染拡大防止事業のうち、補
、当能な成り速やかで事業が1979といるか。必要な適正性や効果等が確保されているか。
主に次に掲げる着眼点から監査する。
法令等に定められた枠組みの中で効果的に実施されているか、
合計 合計 (日ナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助令のうちの1事業である)
よる感染症対策助成事業出えん金
業態転換支援 (新型コロナウイルス感染症緊急対策) 事業 出えん金
飲食事業者向けテラス営業支援事業出えん金
非接触型サービス導入による業態転換支援事業費補助金
イン等に基づ
ロナウイルス感染症緊急対策) 事業
新型コロナウイルス感染症検体検査機器整備事業補助金

(表6)「感染者の発見、隔離、治療等に係る事務・事業」及び「公益財団法人東京都保健医療公社(現: 地方独立行政法人東京都立病院機構)への補助金」に係る確認事項一覧

	確認事項
感	感染者の発見(高齢者施設への集中的検査の実施)
	検査対象の把握は適時適切に行われているか
	検査に係る契約の実施時期は適切か

感染者の隔離(宿泊施設活用事業) 検査は効率的・効果的に実施されているか 宿泊療養施設の資金前渡の事務処理は適切か 宿泊療養施設の廃棄物処理に係る契約は適切か 宿泊療養施設の借上げ契約の時期は適切か

宿泊療養施設の運営支援業務委託契約は適切か

感染者の隔離(自宅療養の適切な実施に向けた支援) 自宅療養者フォローアップセンターにおける業務の履行状況は適切か

感染者の治療(酸素・医療提供ステーション(施設型)の設置・運営) 酸素・医療提供ステーションの運営状況は適切か 自宅療養サポートセンターにおける業務の履行状況は適切か

その他 (大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン集団接種事業) 大規模接種会場の運営状況は適切か 大規模接種会場の運営に係る契約の履行確認は適切か

その他 (東京都出産応援事業) 出産応援事業の実施状況は適切か

その他 (保健所業務)

発生届の受理に係る処理は適切か

療養先の振分け(トリアージ)は適切か 療養中の患者対応は適切か 療養調整は適切か

療養終了後の処理は適切か

その他(医療提供体制等の強化・充実に係る補助事業)

(新型コロナウイルス感染症検体検査機器整備事業補助金) (新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金)

補助金の申請

補助金の審査 申請内容は適正か

補助金の額の算定は適正に行われているか

補助金の額の確定は適正に行われているか

確認事項
協力金等支給事業
制度設計
・事務取扱要綱・申請受付要項の内容は適正、妥当なものとなっているか
・制度の広報は適時適切に行われているか
受付・審査体制
・適切な審査体制を取っているか
・審査基準は明確になっているか
業務システムの運用
・アクセス権限やパスワードの管理は適切か
レイ
支出事務
・支払遅延が生じていないか
支給決定取消・歳出戻入事務
・取消決定及び歳出戻入事務は適時適切に行われているか
業務の進捗管理
・協力金支給業務の進行管理は適切に行われているか
<b>債権管理</b>
・債権管理は適正に行われているか
感染拡大防止を主な目的とした事業者等への助成金に係る補助及び出えん事業
制度設計
・交付要綱の内容は適正、妥当なものとなっているか
・制度の広報は適時適切に行われているか
受付・審査体制
・審査基準は明確になっているか
・適切な受付審査体制となっているか
交   交   京田    京田
・取消決定及び歳出戻入事務は適時適切に行われているか
公益財団法人東京都中小企業振興公社に対する補助事業・出えん事業に係る局の管理
・指導・監督は適切に行われているか
・補助金及び出えん金の交付事務は適切に行われているか


## 第2 新型コロナウイルス感染症対策の概況

### 保健·医療提供体制

都は、都内で新型コロナウイルス感染症の症例報告が初めてあったその日(令和2年1月24日)のうちに、新型コロナウイルス関連肺炎東京都危機管理対策会議を開催し、国、保健所、医療機関と連携して医療機関において感染が疑われる人について検査を実施する体制を構築し、都民等に対する情報発信、海外からの帰国者や訪日外国人への啓発に努めた。

都内での症例確認から2週間のうちに、都は、図1のとおり、相談・医療提供体制を確立した。

# (図1) 当初の相談・医療提供体制(令和2年2月7日現在)



その後、感染拡大により、医療提供体制や保健所業務がひっ迫したことから、体制強化や業務の |率化が急務となった。

都は、専門家による感染状況や医療提供体制の分析を踏まえ、必要な対策につなげるモニタリング会議を設置するとともに、調査・分析、情報収集・発信など、効果的な感染症対策を一体的に実施する東京iCDC(東京感染症対策センター)を創設して、感染症対策の司令塔機能を構築し、感染状況の把握と効果的な感染症対策の実施に努めた。

度重なる感染拡大の影響を受けて、オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症化リスクの高い人を守るため、医師による保健所への感染者の全数届出の見直しが行われ、令和4年9月26日から届出の対象が限定された。この見直しに際し、都は、発生届の対象とならない人についても、希望者全てがMY HER-SYS (注)を活用した健康観察を受けられる体制を整備した。